

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 28.06.2019
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno: Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Sídlo: Hollého 1380, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Sládeček, riaditeľ
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.,
IBAN: SK 64 0200 0000 0039 3332 4254
IČO: 45732604
DIČ: 2022991784
IČ DPH: nie je platcom DPH

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

Obchodné meno: PALKOVIČ – SK, s.r.o.
Sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Palkovič, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK 08 7500 0000 0040 1569 1359
IČO: 45938172
IČ DPH: SK 2023149810
DIČ: 2023149810
Zapísaný: Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka číslo : 26568/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“ alebo osobitne len „Zmluvná strana“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom V odst. 5.6 a 13.5 Zmluvy o dielo zo dňa 28.06.2019 na predmetnú akciu: **„Vybudovanie nových učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik prostredníctvom nadstavby na existujúci objekt školy“**. (ďalej len „Dielo“) sa uvedená Zmluva o dielo Dodatkom č.1 v Čl. V, v odst. 5.1. Čas plnenia, mení nasledovne:

Článok. V Čas plnenia

5.1. Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II tejto zmluvy sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia: dňom protokolárneho odovzdania staveniska: 03.07.2019

Prerušenie prác: od 06.04.2020 do 03.05.2020

Koniec doby plnenia: 03.06.2020

Odôvodnenie dodatku:

K zmene termínu ukončenia doby plnenia dochádza v dôsledku mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s pandémiou COVID-19, prerušenie dodávok stavebného materiálu z dôvodu prerušenia výroby a karantény pracovníkov výrobných podnikov, nedostatok prepravných kapacít výrobcov, meškajúcich dodávok stavebného materiálu zo zahraničia a v neposlednom rade i komplikácie pri dodržiavaní hygienických opatrení pri realizácii diela ako je vzdialenosti medzi pracovníkmi.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Zmluva o dielo v platnosti

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, porozumeli mu a nemajú námietky proti jeho forme a obsahu a vyhlasujú, že ho neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Senici , dňa: 06.04.2020

V Hlbokom, dňa: 06.04.2020

Za objednávateľa:

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, n.o.
Hollého 1380/34, 905 01 Senica
IČO: 45732604 DIČ: 2022991784

.....
Mgr. Vladimír Sládeček

Za zhotoviteľa: **PALKOVIČ - SK, s.r.o.**

Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810

.....
Ing. Milan Palkovič